

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ФИЛАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2021 года

с. Филатовка

№ 21

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Филатовское сельское поселение Красноперекоского района Республики Крым» за 2020 год

В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и муниципальных ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Филатовского сельского поселения Красноперекоского района Республики Крым от 23.03.2021 № 19, администрация Филатовского сельского поселения Красноперекоского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Филатовское сельское поселение Красноперекоского района Республики Крым» за 2020 год согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальной странице муниципального образования Красноперекоский район на портале правительства республики Крым krqa.rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования района Филатовское сельское поселение», а также на информационном стенде в здании администрации Филатовского сельского поселения по адресу: Республика Крым, Красноперекоский район, с. Филатовка, ул. Крымская, 18.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель Филатовского сельского совета –
глава администрации Филатовского
сельского поселения

Т.Ю. Николаенко

Приложение
к Постановлению администрации
Филатовского сельского поселения
Краснопереконского района Республики
Крым от «23» марта 2021 года №21

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Филатовское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым» за 2020 год

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Филатовское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым» (далее - Отчет, Программа) подготовлен администрацией Филатовского сельского поселения во исполнение п.5 постановления администрации Филатовского сельского поселения Краснопереконского района Республики Крым от 23.03.2021 № 19 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и муниципальных ведомственных целевых программ».

Программа утверждена постановлением администрации Филатовского сельского поселения Краснопереконского района от 14.07.2020 № 102 (внесены изменения от 14.09.2020 № 127, от 13.11.2020г №176).

Реализация Программы осуществляется на протяжении 2020 года.

Целями Программы являются:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Филатовское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым

В рамках поставленных целей обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение этих целей.

Задачами Программы являются:

обеспечение единого облика территории Филатовского сельского поселения Краснопереконского района Республики Крым;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования;

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;

- повышение качества современной городской среды;

- совершенствование уровня и организации благоустройства территорий общего пользования для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;

благоустройство общественных территорий муниципального образования;

Программой предусмотрено финансирование в 2020 году на общую сумму **5 498,813** тысяч рублей.

Отчет содержит по каждому из разделов Программы следующую информацию:

- цель, которую предполагается достигнуть в ходе реализации Программы;
- приоритетные направления деятельности, обеспечивающие достижение цели;
- основные результаты реализации приоритетных направлений в 2020 году, степень и результаты выполнения мероприятий.

По итогам реализации Программы за 2020 год проведена оценка эффективности реализации Программы.

Результаты достижения целей и выполнения задач Программы за 2020 год.

1. На реализацию мероприятий в 2020 году Программой и бюджетом предусмотрено выделение денежных средств в сумме **5 498,813** тыс. руб. Бюджетной росписью доведены денежные средства в размере **5 432,303** тыс. руб., которые своевременно освоены в полном объеме, что составило 100% от выделенного финансирования и 98,9% от объема финансирования предусмотренного Программой и бюджетом. Не освоенными остались 66,510 тыс. руб. из них:

- 66,510 тыс. руб. (экономия, по результатам торгов);

Степень достижения целей и задач Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов). Динамика выполнения показателей реализации Программы за 2020 год представлена в приложении №1 к Отчету о реализации Программы.

Индикаторы достигли следующего уровня:

Количество специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные и др.) установлена 1 спортивная площадка при плане 1 ед. фактически 1 ед.

- Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО при плане 3 площадки фактически установлено 3 площадки.

Программой предусмотрена реализация мероприятий, по которым проведена работа по следующим направлениям:

Мероприятие 1.1 Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) (освоение средств составило 100%):

1. муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Филатовского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым в количестве 3 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации – 483,813 тыс. руб.(бюджет РК), которая освоена в полном объеме;

Мероприятие 1.2 Установка спортивной площадки — освоение средств составило 98,7%:

1. Муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Филатовское, ул. Крымская 22а на сумму - 4 933,490.,(Бюджет РК), которая освоена в полном объеме .

Мероприятие 2.1 Проведение строительного контроля и технического надзора - освоение средств составило 100%:

Согласно заключённых контрактов, выделено и освоено – 15,0 тыс. руб. (Бюджет Филатовского сельского поселения) освоено в полном объеме

Анализ выполнения программных мероприятий в 2020 году осуществлялся в части определения степени их реализации (приложение № 2 к Отчету о реализации Программы).

С начала реализации программы (2020 г..) выполнено 98,9 % мероприятий.

Подробная информация по реализации Программы представлена в приложениях № 1, № 2, № 3 и № 4 к Отчету о ходе реализации и оценке эффективности Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Филатовское сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым»

К отчету о реализации программы
«Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования Филатовское сельское поселение
Красноперекопского района Республики Крым»

ОТЧЁТ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Филатовское сельское поселение Красноперекопского района
Республики Крым
(наименование муниципальной программы)
за 2020 год

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы) на 2019	Планируемое значение показателя на 2020	Достигнутое значение показателя за 2020
		Бюд- жет	Другие источни- ки	Бюд- жет	Другие источни- ки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>обеспечение единого облика территории Филатовского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым;</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 					Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные, игровые площадки и др.)	Единица	0	1	1

<ul style="list-style-type: none"> • повышение качества современной городской среды; • совершенствование уровня и организации благоустройства территорий общего пользования для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки; • благоустройство общественных территорий муниципального образования; • повышение качества современной городской среды; 					<p>Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО</p>	Ед.	0	3	3
---	--	--	--	--	---	-----	---	---	---

ФОРМА
ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Филатовское сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым
(наименование муниципальной программы)
за январь - декабрь 2020 года

Муниципальный заказчик **Администрация Филатовского сельского совета Красноперекопского района Республики Крым**
Источник финансирования **местный бюджет, Бюджет Республики Крым**
(местный бюджет, другие источники)

Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.)	Стоимость выполненных программных мероприятий (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия	Профинансировано (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Мероприятие: 1. Благоустройство общественных территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым "Формирование современной городской среды"	5 498,813	5 432,303	Благоустроены общественные территории в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым "Формирование современной	5432,303

			городской среды"	
Мероприятие 1. 1				
Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО);	483,813	483,813	Обустроены контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО);	483,813
Мероприятие 1. 2				
Установка спортивной площадки	5 000,0	4 933,490	Установлена спортивная площадка	4 933,490
Мероприятие: 2. Строительный контроль и технический надзор по благоустройству территории Филатовского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым	15,0	15,0	Проведен Строительный контроль и технический надзор по благоустройству территории Филатовского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым	15,0
Мероприятие 2. 1				
Проведение строительного контроля и технического надзора	15,0	15,0	Выполнены работы и оплачены по Строительному контролю и технический надзор по благоустройству территории Филатовского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым	15,0
Итого по муниципальной программе	5 498,813	5 432,303		5 432,303

Председатель Филатовского сельского совета-
глава администрации Филатовского сельского поселения

Т.Ю. Николаенко

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Филатовское сельское поселение Краснопереконского
района Республики Крым
за 2020 год
(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик **Администрация Филатовского сельского совета Краснопереконского района Республики Крым**
Источник финансирования **местный бюджет, Бюджет Республики Крым**
(местный бюджет, другие источники)

(тыс, руб.)

№ п/п	Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	2020 год			
		Объем финансирования по программе	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом	Профинансировано	Выполнено
1.	Мероприятие 1.1 Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО);	483,813	483,813	483,813	483,813
2.	Мероприятие 1.2 Установка спортивной площадки	5 000,0	5 000,0	4 933,490	4 933,490
3.	Мероприятие 2.1 Проведение строительного контроля и технического надзора	15,0	15,0	15,0	15,0
	Итого по муниципальной программе	5 498,813	5 498,813	5 432,303	5 432,303

Председатель Филатовского сельского совета-
глава администрации Филатовского сельского поселения

Т.Ю. Николаенко

Оценка эффективности реализации программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
Филатовское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым»

за 2020 год

Оценка эффективности реализации Программы:

$$K_i = Y_{i1} + Y_{i2}$$

$$K_1 = Y_{1.1} + Y_{1.1} = 10 + 10 = 20; K_2 = Y_{2.1} + Y_{2.1} = 10 + 10 = 20; K_3 = Y_{3.1} + Y_{3.1} = 8 + 10 = 18; K_4 = Y_{4.1} = 10$$

$$Z_1 = 0,3; Z_2 = 0,3; Z_3 = 0,3; Z_4 = 0,1$$

$$R = \text{SUM} (K_i \times Z_i), = (20 \times 0,3 + 20 \times 0,3 + 18 \times 0,3 + 10 \times 0,1) = 18,4 \text{ (эффективность программы высокая)}$$

Комплексные критерии
оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы

1. Показатели комплексного критерия K1
"Выполнение планируемых объемов финансирования"

Весовой коэффициент критерия $Z_1 = 0,3$

Выполнение планируемых объемов финансирования, $Z_1 = 0,3$

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия	Градации	Балльная оценка N1j
Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы с момента начала ее реализации<1>	Y1.1	1.) финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников свыше 80% объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе	10
Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы в отчетном году	Y1.2	1) финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников свыше 80% объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе	10

2. Показатели комплексного критерия К2
"Степень выполнения программных мероприятий"

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия Y2j	Градации	Балльная оценка N2j
Степень выполнения программных мероприятий с начала реализации муниципальной целевой программы<2>	Y2.1	1) с начала реализации муниципальной целевой программы выполнено свыше 80% программных мероприятий от программных назначений на соответствующий период	10
Степень выполнения программных мероприятий за отчетный год	Y2.2	1) за отчетный год выполнено свыше 80% программных мероприятий от программных назначений на отчетный год	10

3. Показатели комплексного критерия К3
"Достижение целевых индикаторов муниципальной целевой программы"

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия Y3j	Градации	Балльная оценка N3j
Оценка системы индикаторов и показателей эффективности муниципальной целевой программы	Y3.1	1) в муниципальной целевой программе сформулированы целевые индикаторы, количественно определены показатели эффективности. Отсутствует динамика показателей по годам	8
Степень достижения целевых показателей	Y3.2	1) выполнение целевых показателей более 80%	10

4. Показатели комплексного критерия К4
"Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной целевой программы"

Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия Y4j	Градации	Балльная оценка N4j
Оценка системы (механизма) организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной целевой программы	Y4.1	1) координатор имеет механизм управления и контроля за поступлением и расходованием финансовых средств, осуществляет системный мониторинг финансирования и реализации муниципальной целевой программы	10